

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS



PROCESSO:

04878/2025

17/10/2025

Sec. Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMECT/CCL

ASSUNTO

Encaminha Ofício Nº 2676/2025-GAB/SEMECT - Solicitando 1º Aditivo de 24,97% do Valor da Ata de Registro de Preços Nº 022/2024 - Concorrência Nº 001/2024 PA Nº 3744/204 Reforma de Prédios Públicos para Atender as Necessidades da SEMECT.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

VOLUME:	01
PROCESSO:	4878/25
RUBRICA:	

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

Ofício Nº2676 – GAB/SEMECT

Caxias(MA), 17 de outubro de 2025.

Senhor Presidente,

Solicitamos a Vossa Senhoria, 1º aditivo de 24,97% do valor do CONTRATO Nº 001 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3744/204, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em obras para reformas de prédios públicos e logradouros públicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Caxias-MA.

Informamos que nos manifestamos favoravelmente ao pedido, conforme consta no ofício nº 966/2025 datado em 15 de outubro de 2025.

Sem mais para o momento, estamos ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Adenilson Dias de Souza
Secretário Municipal
Sec. Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Caxias/MA

Adenilson Dias de Souza

Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia

ESTADO DO MARANHÃO	
Prefeitura Municipal de Caxias	
Protocolo Número	4878/2025
Nº. de Ordem	
Caxias/MA	17.10.2025

Ilmo. Senhor

Igor Mário Cutrim Dos Santos

Presidente da Comissão Central de Licitação – CCL

NESTA

Eduardo José da S. M. M. M.
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 12798-2



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ofício Interno Nº 966/2025

Caxias – MA, 15 de Outubro de 2025

Senhor Secretário,

A secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública do Município de Caxias, representada pelo ilustríssimo Sr. Secretário Jurdinho Pinheiro Almeida Jurdino, vem através do presente solicitar de V. Senhoria que autorize ao setor competente desta Prefeitura e efetuar o 1º Termo Aditivo (de Valor) do Contrato Nº 001 à Ata de Registro de Preços Nº 022/2024 da Concorrência Eletrônica Nº 001/2024 e Processo Administração Nº 3744/2024 (Apostilamento), Empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras para a reforma prédios públicos e logradouros públicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação, Ciências E Tecnologia De Caxias, no valor de R\$ 670.622,62 (Seiscentos e setenta mil, seiscentos e vinte dois reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 24,97 % (vinte e quatro virgula noventa e sete por cento) do valor inicial do contrato, dentro do limite dentro do limite previsto no Art. 125 da Lei 14.133 de 2021.

Verificou-se que a justificativa para tal aditivo se dá em decorrência da necessidade do aumento dos quantitativos de alguns itens, podendo se destacar as etapas: serviços preliminares, demolições e retiradas. aço e concreto das fundações e superestruturas, alvenaria, divisória e forro, cobertura, esquadrias e acessórios, serviços de urbanização, instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, revestimentos, pisos, pinturas e acabamentos, louças acessórios e metais e limpeza final de obra; detalhados conforme planilha de aditivo anexa. Observa-se que o aumento nos quantitativos dos itens na planilha original é necessário para a continuidade dos serviços de reforma e manutenções nos prédios e logradouros públicos e não transfigura o objeto contratado.

Certo de sermos atendidos em pleno pleito, reiteramos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

Ilmo. Sr.

ADENILSON DIAS DE SOUSA

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

NESTA



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bem demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FOLHA:	03
PROJ:	4878/25
RUBRICA:	

Parecer Técnico - Proposta de Aditivo Contratual

INTERESSADO: JR CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

CONTRATO: Nº 001 da Ata de Registro de Preços Nº 022/2024


ASSUNTO: Termo Aditivo de 24,97% do Valor do Contrato.

A empresa **JR CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **29.403.541/0001-42**, por meio de ofício anexo, solicitou um aditivo de valor de R\$ 670.622,62 (Seiscentos e Setenta mil, Seiscentos e Vinte e Dois reais e Sessenta e Dois centavos). O acréscimo do valor, representa um aumento do objeto do contrato Nº 001 da Ata de Registro de Preços Nº 022/2024 em percentual, de 24,97% (vinte e um quatro virgula noventa e sete) do valor original pactuado, portanto, dentro do limite previsto no Art. 125 da Lei 14.133 de 2021.

Verificou-se que a justificativa para tal aditivo se dá em decorrência da necessidade do aumento dos quantitativos de alguns itens, podendo se destacar as etapas: serviços preliminares, demolições e retiradas, aço e concreto das fundações e superestruturas, alvenaria, divisória e forro, cobertura, esquadrias e acessórios, serviços de urbanização, instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, revestimentos, pisos, pinturas e acabamentos, louças acessórios e metais e limpeza final de obra; detalhados conforme planilha de aditivo anexa. Observa-se que o aumento nos quantitativos dos itens na planilha original é necessário para a continuidade dos serviços de reforma e manutenções nos prédios e logradouros públicos e não transfigura o objeto contratado.

Sendo assim, a fim de se manter o atendimento dos serviços com qualidade satisfatória às condições necessárias determinadas pelo termo de referência, e mais precisamente do interesse público e da plena satisfação da população, **opino pela possibilidade** de realização do aditivo requerido, referente ao contrato Nº 001 da Ata de Registro de Preços Nº 022/2024, caso haja disponibilidade financeira, bem como amparo jurídico, legal e não fira nenhum princípio que norteia a administração pública e seus respectivos contratos.

Caxias/MA, 14 de Outubro de 2025.


Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540

SAMUEL COSTA DE SOUSA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - MA 1116025540



CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7

Av. Raimundo Barros, N. 06, Bairro: Serra Dourada Lago da Pedra/MA

Fone: (99) 9 8551 5115

E mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR

A

Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Caxias – MA

Assunto: Solicitação de Termo Aditivo de Valor

Lago da Pedra – MA, 13 de outubro de 2025

A empresa **J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 29.403.541/0001-42, contratada para a execução dos serviços de **Reforma E Manutenção De Prédios Públicos**, sob o nº 001/2025, da Prefeitura Municipal de Caxias, MA, por meio da **Secretaria Municipal De Educação**, vem respeitosamente solicitar a celebração de um **Termo Aditivo de Valor** ao Contrato nº 001/2025, em conformidade com a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2024.

Solicita-se o acréscimo de **R\$ 670.322,62** (seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), correspondente a 24,3% do valor contratual original de **R\$ 2.685.322,00**, conforme limite previsto no inciso II da Lei nº 14.133/2021.

Justificativa

O aditivo se faz necessário devido ao aumento das quantidades para execução adequada dos serviços, contemplando reparos estruturais, instalações, acabamentos e demais itens essenciais para continuidade e conclusão das obras em execução do objeto contratual.

Ressalta-se que o acréscimo **não altera o objeto** do contrato, limitando-se ao ajuste de quantidades necessárias para assegurar a entrega completa e adequada dos serviços, garantindo a qualidade e a segurança da obra em interesse público.

Diante do exposto, solicitamos deferimento e adoção das providências administrativas para formalização do aditivo requerido.

Atenciosamente,

JEFFERSON

MESQUITA

CARNEIRO:050

43996323


J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 29.403.541/0001-42

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,

Assinado de forma
digital por JEFFERSON
MESQUITA
CARNEIRO:05043996323
Data: 2025.10.13
13:21:36 -03'00'



FOLHA: 05
PROC.: 7878/25
RUBRICA: 8

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS

ROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

OS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA - CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PEBO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 8.875,78	1,20 %
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	2,50	R\$ 355,12	R\$ 421,58	R\$ 1.053,95	0,15 %
1.2	7359002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERREMO	m²	437,90	R\$ 0,88	R\$ 1,10	R\$ 481,25	0,07 %
1.3	65525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_052018	m²	437,90	R\$ 0,35	R\$ 0,45	R\$ 195,87	0,03 %
1.4	18524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERREMO COM ENxada AF_062018	m²	837,90	R\$ 2,42	R\$ 3,07	R\$ 2.539,62	0,35 %
1.5	65459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_062018	m²	15,63	R\$ 112,51	R\$ 141,67	R\$ 2.213,53	0,33 %
1.6	35059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_102018	M	25,00	R\$ 65,85	R\$ 71,35	R\$ 1.783,50	0,27 %
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 45.404,59	6,77 %
2.1	97822	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_062023	m²	28,13	R\$ 62,75	R\$ 66,46	R\$ 1.869,48	0,28 %
2.2	032078	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMODAIO	UN	3,00	R\$ 794,72	R\$ 822,93	R\$ 2.468,79	0,43 %
2.3	034104	SBC	ELETRODUÇÃO E VERIFICAÇÃO LUMINÁRIA EM POSTE (ABERTURA FECHADA)	UN	2,00	R\$ 13,89	R\$ 17,28	R\$ 34,40	0,01 %
2.4	032613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	1,00	R\$ 113,03	R\$ 142,32	R\$ 142,32	0,02 %
2.5	062732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 6m SEM REMODAIO	UN	2,00	R\$ 287,37	R\$ 361,85	R\$ 723,70	0,11 %
2.6	3097	ORSE	Remoção de rede foto-elétrica em poste	un	3,00	R\$ 30,75	R\$ 38,12	R\$ 78,35	0,01 %
2.7	030160	SBC	DEMOLUÇÃO ALÇERCES CONCRETO ARMADO ATÉ 3,0m	m²	6,83	R\$ 951,95	R\$ 980,33	R\$ 5.543,89	0,84 %
2.8	030165	SBC	DEMOLUÇÃO ALÇERCES CONCRETO SIMPLES ATÉ 3,0m	m²	8,88	R\$ 541,03	R\$ 581,25	R\$ 4.883,50	0,70 %
2.9	097520	SBC	RETIRADA MECANIO EM CONCRETO	M	31,25	R\$ 62,85	R\$ 66,05	R\$ 2.080,00	0,31 %
2.10	13224	ORSE	Fornecimento de fita de material em PVC para proteção do vazamento de água DN60mm	un	1,00	R\$ 67,24	R\$ 72,07	R\$ 72,07	0,01 %
2.11	97540	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_092023	m²	50,00	R\$ 1,75	R\$ 2,21	R\$ 110,50	0,02 %
2.12	87642	SINAPI	REMOÇÃO DE TIRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_092023	m²	53,13	R\$ 2,51	R\$ 3,15	R\$ 167,67	0,03 %
2.13	C4064	SEINFRA	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	43,75	R\$ 12,01	R\$ 15,42	R\$ 671,50	0,10 %
2.14	25	ORSE	Coleta e carga manual de entulho	m³	37,50	R\$ 16,82	R\$ 21,30	R\$ 798,75	0,12 %
2.15	97961	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_092023	m	125,00	R\$ 0,88	R\$ 0,85	R\$ 106,25	0,02 %
2.16	40	ORSE	Remoção de luminária	un	10,00	R\$ 12,32	R\$ 15,51	R\$ 294,69	0,04 %
2.17	3245	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	9,00	R\$ 4,82	R\$ 5,05	R\$ 54,54	0,01 %
2.18	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	21,09	R\$ 15,31	R\$ 19,27	R\$ 405,47	0,06 %
2.19	97831	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ARÇAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_092023	m²	93,75	R\$ 10,51	R\$ 13,36	R\$ 1.252,50	0,18 %
2.20	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	15,00	R\$ 10,95	R\$ 12,78	R\$ 191,70	0,03 %
2.21	11518	ORSE	Remoção, lavagem, carga e transporte de lajeas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ re-aproveitamento de 80%. Neobona ou similar - Rev 01	m²	78,13	R\$ 84,20	R\$ 88,30	R\$ 6.900,51	0,94 %
2.22	97847	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_092023	m²	30,38	R\$ 3,25	R\$ 4,14	R\$ 125,56	0,01 %
2.23	97826	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_092023	m²	8,58	R\$ 530,51	R\$ 558,01	R\$ 4.783,81	0,65 %
2.24	030160	SBC	DEMOLUÇÃO ALÇERCES CONCRETO ARMADO ATÉ 3,0m	m²	15,05	R\$ 651,95	R\$ 680,93	R\$ 10.254,99	1,54 %
3			ESTRUTURAS					R\$ 85.292,28	12,72 %
3.1			INFRAESTRUTURA						
3.1.1	5330	ORSE	Linha de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	17,00	R\$ 653,08	R\$ 625,84	R\$ 10.639,28	2,95 %



OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS
ROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
OS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA - CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANDO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
3.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	8,13	R\$ 85,67	R\$ 108,13	R\$ 880,98	0,13 %
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	6,26	R\$ 95,38	R\$ 120,11	R\$ 750,88	0,11 %
3.1.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	44,35	R\$ 40,74	R\$ 51,29	R\$ 2.273,99	0,34 %
3.1.5	96545	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,38	R\$ 14,80	R\$ 18,73	R\$ 175,09	0,03 %
3.1.6	96487	SINAPI	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. COM REDETA	m²	3,13	R\$ 338,04	R\$ 413,06	R\$ 1.305,11	0,50 %
3.1.7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_06/2023	m²	21,85	R\$ 55,90	R\$ 70,38	R\$ 1.539,36	0,23 %
3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X18X28 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	10,63	R\$ 927,08	R\$ 1.041,43	R\$ 11.055,40	1,65 %
3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	14,38	R\$ 489,04	R\$ 500,61	R\$ 8.490,01	1,27 %
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	25,83	R\$ 271,41	R\$ 341,78	R\$ 8.837,34	1,31 %
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	11,25	R\$ 945,75	R\$ 962,54	R\$ 8.528,57	0,94 %
3.2			SUPERESTRUTURA						
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2016	m²	19,83	R\$ 27,78	R\$ 34,98	R\$ 696,58	0,10 %
3.2.2	92487	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_06/2020	m²	24,71	R\$ 102,26	R\$ 128,76	R\$ 3.181,17	0,47 %
3.2.3	92776	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,25	R\$ 15,72	R\$ 19,79	R\$ 149,83	0,02 %
3.2.4	92777	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,92	R\$ 14,82	R\$ 18,86	R\$ 110,48	0,03 %
3.2.5	92778	SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,44	R\$ 13,21	R\$ 16,75	R\$ 74,78	0,01 %
3.2.6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPa, COM USO DE JEROCAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m²	2,10	R\$ 617,77	R\$ 1.020,43	R\$ 7.401,68	1,10 %
3.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m²	5,30	R\$ 944,05	R\$ 1.168,74	R\$ 8.411,75	0,96 %
3.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,86	R\$ 489,04	R\$ 500,61	R\$ 5.307,71	0,94 %
3.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	8,22	R\$ 271,41	R\$ 341,78	R\$ 2.808,75	0,42 %
4			ALVENARIA, DIVISÓRIAS E FORRO					R\$ 15.272,60	2,43 %
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X12X28 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	90,33	R\$ 62,67	R\$ 68,19	R\$ 3.331,47	0,50 %
4.2	891	ORSE	Divisão em granito cinza ardósia polido, 6x20cm, inclusive montagem com argamassa - Rev. 02	m²	6,75	R\$ 631,30	R\$ 825,36	R\$ 5.537,43	0,83 %
4.3	140155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ARDÓSIA POLIDA	m	1,75	R\$ 132,00	R\$ 167,00	R\$ 626,25	0,09 %



FOLHA: 07
 PROC.: 4878/25
 RUBRICA: 8

4.4	C3870	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAIXADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	37,50	R\$ 28,34	R\$ 35,88	R\$ 1.338,00	0,20 %
4.5	95111	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRUSADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS	m²	60,50	R\$ 66,31	R\$ 70,69	R\$ 4.431,25	0,66 %
4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO), AF_08/2023	M	22,50	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 83,25	0,01 %



FOLHA: 08
 PROC.: 4878/25
 RUBRICA: 8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO S/ BOM (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BOM (R\$)	TOTAL C/ BOM (R\$)	PESO (%)
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGIMA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	m²	100,00	R\$ 7,35	R\$ 9,25	R\$ 925,00	0,14 %
5			COBERTURA					R\$ 22.019,80	3,28 %
5.1	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSERÇÃO	m²	690,00	R\$ 10,45	R\$ 13,45	R\$ 1.979,50	0,30 %
5.2	255	ORSE	Revestido em cobertura com laje de fibrocimento ondulada leve	m²	50,38	R\$ 15,55	R\$ 24,62	R\$ 1.951,81	0,32 %
5.3	253	ORSE	Revestido em cobertura com laje cerâmica tipo canal comum, laticínio ou similar, com reposição de 10% do material	m²	81,25	R\$ 69,70	R\$ 81,37	R\$ 4.982,25	0,74 %
5.4	82638	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CÂMBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	28,13	R\$ 77,70	R\$ 97,23	R\$ 2.731,45	0,41 %
5.5	82643	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU FIBROACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	28,13	R\$ 29,62	R\$ 29,74	R\$ 836,43	0,12 %
5.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	68,75	R\$ 39,67	R\$ 48,65	R\$ 3.434,06	0,51 %
5.7	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1"14 DE CHAPA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORT. AF_07/2019	m²	43,75	R\$ 65,91	R\$ 83,11	R\$ 3.635,05	0,04 %
5.8	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,25	R\$ 21,76	R\$ 27,40	R\$ 305,25	0,05 %
5.9	94293	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E FICAMENTO. AF_07/2019	M	8,75	R\$ 109,25	R\$ 136,32	R\$ 1.210,30	0,18 %
5.10	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ASA DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	0,87	R\$ 85,50	R\$ 105,14	R\$ 59,79	0,01 %
5.11	94229	SINAPI	CHUVA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 140 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,50	R\$ 143,27	R\$ 180,40	R\$ 1.353,00	0,20 %
6			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					R\$ 45.994,40	7,17 %
6.1	80941	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 965,12	R\$ 1.050,61	R\$ 6.303,66	0,98 %
6.2	80943	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	R\$ 919,86	R\$ 1.154,25	R\$ 10.388,25	1,55 %
6.3	80944	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 985,42	R\$ 1.238,32	R\$ 3.714,96	0,55 %
6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,50	R\$ 363,80	R\$ 458,15	R\$ 3.436,12	0,51 %
6.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,75	R\$ 499,33	R\$ 536,02	R\$ 1.986,07	0,30 %
6.6	2543	ORSE	Grade em alumínio anodizado preto	m²	28,13	R\$ 291,09	R\$ 366,54	R\$ 10.308,93	1,54 %
6.7	C1960	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	5,25	R\$ 304,52	R\$ 383,45	R\$ 2.012,11	0,30 %
6.8	1705	ORSE	Escalante em escaleira de tel, modelo convencional	m²	1,80	R\$ 1.437,47	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,06	0,27 %
6.9	1757	ORSE	Revestido de esquadria de madeira	m²	9,80	R\$ 81,68	R\$ 115,33	R\$ 1.140,05	0,17 %
6.10	100580	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	12,00	R\$ 6,87	R\$ 8,65	R\$ 108,12	0,02 %
6.11	81306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 161,05	R\$ 190,84	R\$ 1.335,88	0,20 %



FOLHA: 09
PROC.: 4878/11
RUBRICA: 8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO SI/BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO CI/BDI (R\$)	TOTAL CI/BDI (R\$)	PESO (%)
6.12	91505	SINAPI	FECHADURA DE EMBUITR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	7,00	R\$ 104,41	R\$ 131,47	R\$ 820,29	0,14 %
6.13	73736001	SINAPI	DOBRADILHA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3"	UN	1,00	R\$ 91,55	R\$ 115,27	R\$ 115,27	0,02 %
6.14	74041002	SINAPI	DOBRADILHA EM AÇO FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	15,00	R\$ 23,51	R\$ 29,60	R\$ 444,00	0,07 %
6.15	3149	ORSE	Poltrona isolatim aplicada ou Similar	m²	50,00	R\$ 35,97	R\$ 45,07	R\$ 2.253,50	0,37 %
6.18	93851	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,5 MM. AF_04/2019	m²	2,00	R\$ 547,59	R\$ 685,92	R\$ 1.422,13	0,21 %
7			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS					R\$ 41.944,51	6,25 %
7.1			PASSEIO						
7.1.1	09004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M	22,43	R\$ 592,55	R\$ 745,15	R\$ 16.732,41	2,50 %
7.1.2	03279	SEINFRA	ESCOVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m²	0,00	R\$ 4,63	R\$ 5,83	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.3	03283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m²	0,00	R\$ 3,47	R\$ 4,38	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.4	12135	ORSE	Grass isolatim em placas, fornecimento e plantio	m²	0,00	R\$ 10,14	R\$ 12,10	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.5	3229	ORSE	Banco de concreto pré-moldado com ancoas e pintura (pedra natural)	un	0,00	R\$ 940,97	R\$ 1.184,85	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.6	3411	ORSE	Banco com ancoas, espess=1,50m, largura=30cm, pó de ferro fundido e com 10 rebocos de cimento, incluindo pintura	un	0,00	R\$ 1.025,35	R\$ 1.281,15	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.7	01784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS CI ATÉ 7.000 M2	m²	0,00	R\$ 1,01	R\$ 1,90	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.8	100820	SBC	PERGULA PRANCHÕES MADEIRA DE LEI	m²	0,00	R\$ 880,00	R\$ 794,81	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.9	98008	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERÇA VIVA. AF_05/2018	UN	0,00	R\$ 83,00	R\$ 117,14	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.10	98010	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	0,00	R\$ 121,40	R\$ 152,90	R\$ 0,00	0,00 %
7.2			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00				
7.2.1	100820	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINÚO CURVO SIMPLES, PLANBEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018	UN	0,00	R\$ 9.510,05	R\$ 4.419,65	R\$ 0,00	0,00 %
7.2.2	063010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	0,00	R\$ 1.322,98	R\$ 1.065,29	R\$ 0,00	0,00 %
7.2.3	100502	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, CARGA NOMINAL DE 609 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,0 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	0,00	R\$ 895,74	R\$ 1.115,32	R\$ 0,00	0,00 %
7.2.4	133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R\$ 1.841,49	R\$ 1.940,50	R\$ 0,00	0,00 %
7.2.5	134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R\$ 1.899,05	R\$ 2.381,32	R\$ 0,00	0,00 %
7.2.6	135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R\$ 2.230,59	R\$ 2.820,08	R\$ 0,00	0,00 %
7.2.7	101836	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	0,00	R\$ 147,13	R\$ 185,26	R\$ 0,00	0,00 %
7.2.8	101837	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	0,00	R\$ 142,43	R\$ 179,34	R\$ 0,00	0,00 %
7.2.9	138	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 300 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	0,00	R\$ 1.432,34	R\$ 1.903,80	R\$ 0,00	0,00 %
7.3			SINALIZAÇÃO		0,00				
7.3.1	060026	SBC	POSTE DE SINALIZAÇÃO P/ PLACA DE TRANSITO AÇO GALV 75X300X4MM	UN	0,00	R\$ 301,80	R\$ 337,53	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	0,00	R\$ 903,20	R\$ 100,11	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.3	103698	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	0,00	R\$ 124,80	R\$ 902,26	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.4	12007	ORSE	Placa de sinalização dim: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiência física" - incluir laudo para fixação - fornecimento e instalação	un	0,00	R\$ 197,63	R\$ 248,65	R\$ 0,00	0,00 %



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
7.3.5	172401	SBC	SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACA "PEDESTRES" 80x80cm	UN	0,00	R\$ 232,73	R\$ 230,05	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.6	172403	SBC	SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACA "REGULAMENTAÇÃO" 80x80cm	UN	0,00	R\$ 234,28	R\$ 230,20	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA DE 10 DE GATO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UN	0,00	R\$ 16,86	R\$ 21,33	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.8	172372	SBC	TACHA REFLETIVA TRANSITO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	UN	0,00	R\$ 27,87	R\$ 35,69	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.9	C2947	SENIFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	0,00	R\$ 12,10	R\$ 15,23	R\$ 0,00	0,00 %
7.4			ESTACIONAMENTO						
7.4.1	42404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 18 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM, AF_06/2022	m²	27,50	R\$ 85,75	R\$ 82,79	R\$ 2.276,72	0,24 %
7.4.2	97089	SINAPI	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113, AF_09/2021	KG	4,30	R\$ 11,23	R\$ 15,02	R\$ 62,89	0,01 %
7.4.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	m²	55,05	R\$ 2,70	R\$ 3,43	R\$ 188,89	0,03 %
7.4.4	102404	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:1,4:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	m³	20,43	R\$ 688,03	R\$ 385,43	R\$ 7.870,11	2,60 %
7.4.5	100781	SBC	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	27,50	R\$ 35,40	R\$ 44,19	R\$ 1.215,22	0,13 %
7.4.6	171970	SBC	MEDIO PÓ RETO CONCRETO MOLDADO EM LOCO EM BARRA ESTACIONAMENTO	M	62,50	R\$ 53,27	R\$ 67,07	R\$ 3.521,17	0,53 %
7.4.7	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	m²	27,50	R\$ 0,12	R\$ 0,15	R\$ 4,12	0,00 %
7.4.8	020090	SBC	REGULARIZAÇÃO DE SOLO 1a CATEGORIA TRATOR LAMINA 40x20cm	m²	27,50	R\$ 0,70	R\$ 0,88	R\$ 24,20	0,00 %
7.4.9	020012	SBC	REGULARIZAÇÃO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	m²	27,50	R\$ 1,42	R\$ 1,78	R\$ 48,95	0,01 %
8			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 11.200,80	1,67 %
8.1			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
8.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2022	M	34,38	R\$ 9,21	R\$ 11,69	R\$ 398,40	0,05 %
8.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2022	M	34,38	R\$ 4,65	R\$ 5,85	R\$ 201,09	0,03 %
8.1.3	1944	ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, tamanho: diâm = 32 x 25mm	un	4,00	R\$ 12,30	R\$ 15,58	R\$ 62,34	0,01 %
8.1.4	89452	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 7,01	R\$ 8,82	R\$ 35,28	0,01 %
8.1.5	100850	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	4,00	R\$ 8,73	R\$ 10,58	R\$ 43,96	0,01 %
8.1.6	1178	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, tamanho: diâm = 25 x 20mm	un	4,00	R\$ 11,45	R\$ 14,41	R\$ 57,64	0,01 %
8.1.7	89363	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 15,70	R\$ 19,76	R\$ 79,04	0,01 %
8.1.8	89363	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 15,70	R\$ 19,76	R\$ 98,80	0,01 %
8.2			REGISTROS E OUTROS						
8.2.1	C2159	SENIFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	4,00	R\$ 53,78	R\$ 67,73	R\$ 270,92	0,01 %
8.2.2	0348	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, secção base de apoio, cap. 1000 litros	un	4,00	R\$ 728,89	R\$ 917,94	R\$ 3.671,76	0,50 %
8.2.3	1429	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	3,00	R\$ 1.862,98	R\$ 2.083,88	R\$ 6.251,67	0,94 %
8.2.4	1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	0,00	R\$ 1.569,72	R\$ 2.079,58	R\$ 0,00	0,00 %
9			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 44.414,30	6,62 %
9.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						
9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_02/2022	M	3,13	R\$ 18,88	R\$ 23,48	R\$ 73,40	0,01 %
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_02/2022	M	34,38	R\$ 23,48	R\$ 29,54	R\$ 1.015,43	0,15 %
9.1.3	89648	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM BUCOLETO AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_02/2022	M	34,38	R\$ 23,88	R\$ 28,68	R\$ 1.020,50	0,15 %



FOLHA: 18
 PROC.: 4878/15
 RUBRICA: 8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO SI BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO CI BDI (R\$)	TOTAL CI BDI (R\$)	PEBO (%)
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_03/2022	UN	4,00	R\$ 8,95	R\$ 10,84	R\$ 43,36	0,31 %
9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FURADADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_03/2022	UN	4,00	R\$ 20,39	R\$ 31,97	R\$ 127,88	0,32 %
9.2			CABOS E DIVERSOS		0,00				
9.2.1	4428	ORSE	Cabo de aço 0,20 x 0,30 x 0,93m	m	2,00	R\$ 135,04	R\$ 171,17	R\$ 342,34	0,05 %
9.2.2	13036	ORSE	Fosfo em placa de tijolo esquadro 1,00 x 2,00 x 1,10 m	m	2,00	R\$ 6.912,70	R\$ 8.704,58	R\$ 17.409,16	2,09 %
9.2.3	1717	ORSE	Fosfo em placa de tijolo esquadro 5,00 x 2,00 x 1,40 m	m	1,00	R\$ 14.804,50	R\$ 18.881,07	R\$ 18.881,07	2,82 %
9.2.4	1745	ORSE	Sunidade pre-moldada de concreto - 02 arestas=0,30m cada pedreirada c/esp	m	1,00	R\$ 4.344,13	R\$ 5.470,12	R\$ 5.470,12	0,82 %
9.2.5	89710	SINAPI	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 30 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_03/2022	UN	1,00	R\$ 12,35	R\$ 15,00	R\$ 15,00	0,50 %
9.2.6	8534	ORSE	Terminal de ventilação em PVC rígido soldável, para esgoto primário, Ø100 = 50mm	un	1,00	R\$ 11,79	R\$ 14,84	R\$ 14,84	0,50 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 38.693,03	5,78 %
10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBITUR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	16,00	R\$ 30,76	R\$ 38,73	R\$ 620,14	0,10 %
10.2	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBITUR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	12,00	R\$ 34,35	R\$ 43,25	R\$ 519,00	0,08 %
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBITUR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	3,00	R\$ 43,85	R\$ 54,96	R\$ 164,85	0,02 %
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M	250,00	R\$ 4,32	R\$ 5,43	R\$ 1.357,50	0,20 %
10.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M	250,00	R\$ 5,94	R\$ 7,47	R\$ 1.867,50	0,28 %
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M	250,00	R\$ 8,05	R\$ 10,06	R\$ 2.515,00	0,42 %
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M	112,50	R\$ 14,29	R\$ 17,59	R\$ 2.023,57	0,30 %
10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	M	75,00	R\$ 21,42	R\$ 26,57	R\$ 2.022,75	0,30 %
10.9	92064	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,80	R\$ 24,33	R\$ 30,83	R\$ 1.148,52	0,17 %
10.10	92065	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	11,25	R\$ 48,71	R\$ 61,33	R\$ 688,95	0,10 %
10.11	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,50	R\$ 87,13	R\$ 109,71	R\$ 822,82	0,12 %
10.12	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,75	R\$ 136,09	R\$ 172,97	R\$ 648,35	0,10 %
10.13	95483	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 297,49	R\$ 399,04	R\$ 399,04	0,04 %
10.14	94131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 306,06	R\$ 395,97	R\$ 770,74	0,11 %
10.15	94131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBITUR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 352,40	R\$ 443,74	R\$ 887,48	0,13 %
10.16	13178	ORSE	Arandela uso externo tempo Led 18W G-light ou similar	un	16,00	R\$ 61,15	R\$ 77,01	R\$ 1.152,16	0,17 %



FOLHA: 17
PROC.: 4878/15
RUBRICA: 8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO B/BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PREÇO (%)
10.17	13176	ORSE	Luminária atenuada quadrada Led 24W, 4300K, G- Light ou similar	un	15,00	R\$ 80,46	R\$ 113,90	R\$ 1.708,50	0,25 %
10.18	791	ORSE	Termostato para ar condicionado com controle remoto "4" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	5,00	R\$ 72,32	R\$ 91,06	R\$ 455,30	0,07 %
10.19	13148	ORSE	Refletor 58m LED 100W da polinor, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G- light ou similar	un	5,00	R\$ 130,42	R\$ 164,22	R\$ 821,10	0,12 %
10.20	12908	ORSE	Refletor 58m LED 200W da polinor, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G- light ou similar	un	3,00	R\$ 247,33	R\$ 311,43	R\$ 934,29	0,14 %
10.21	04394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	LN	4,00	R\$ 241,22	R\$ 303,74	R\$ 1.214,96	0,16 %
10.22	101833	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	LN	12,00	R\$ 114,02	R\$ 144,20	R\$ 1.730,40	0,25 %
10.23	04584	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	1,00	R\$ 114,57	R\$ 144,20	R\$ 144,20	0,02 %
10.24	04587	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	LN	1,00	R\$ 118,62	R\$ 145,48	R\$ 145,48	0,02 %
10.25	04588	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	LN	1,00	R\$ 118,70	R\$ 147,02	R\$ 147,02	0,02 %
10.26	101836	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	LN	1,00	R\$ 118,11	R\$ 148,72	R\$ 148,72	0,02 %
10.27	101837	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	LN	1,00	R\$ 118,26	R\$ 150,00	R\$ 150,00	0,02 %
10.28	101880	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 360 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	LN	3,00	R\$ 119,85	R\$ 150,92	R\$ 452,76	0,07 %
10.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,00	R\$ 124,32	R\$ 157,60	R\$ 3.940,00	0,59 %
10.30	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,50	R\$ 126,15	R\$ 158,94	R\$ 1.986,75	0,30 %
10.31	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	R\$ 126,96	R\$ 159,89	R\$ 1.598,90	0,24 %
10.32	3944	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede Sck15+15cm2	m	3,75	R\$ 122,81	R\$ 154,38	R\$ 578,47	0,09 %
10.33	81840	SINAPI	CABA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	LN	18,00	R\$ 129,35	R\$ 162,67	R\$ 2.928,06	0,44 %
10.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	LN	1,00	R\$ 130,05	R\$ 163,79	R\$ 163,79	0,02 %
10.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	LN	1,00	R\$ 131,05	R\$ 165,03	R\$ 165,03	0,02 %
10.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	LN	1,00	R\$ 132,02	R\$ 166,23	R\$ 166,23	0,02 %
10.37	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	LN	1,00	R\$ 133,01	R\$ 167,48	R\$ 167,48	0,02 %
10.38	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	LN	1,00	R\$ 133,98	R\$ 168,70	R\$ 168,70	0,03 %
10.39	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	LN	1,00	R\$ 134,77	R\$ 169,70	R\$ 169,70	0,03 %
10.40	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	LN	1,00	R\$ 135,74	R\$ 170,92	R\$ 170,92	0,03 %
10.41	86996	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	LN	3,00	R\$ 132,49	R\$ 166,75	R\$ 500,25	0,07 %
11			REVESTIMENTOS					R\$ 40.889,22	6,09 %
11.1	87376	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO (INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_10/2022	m²	137,50	R\$ 4,06	R\$ 5,09	R\$ 698,67	0,10 %
11.2	87379	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	m²	137,50	R\$ 20,82	R\$ 37,54	R\$ 5.161,75	0,77 %
11.3	87530	SINAPI	MASSA DPCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	m²	137,50	R\$ 38,17	R\$ 49,32	R\$ 6.781,50	1,01 %



FOLHA: 13
 PROC.: 4878/15
 RUBRICA: 8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO SI BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO CV BDI (R\$)	TOTAL CV BDI (R\$)	PESO (%)
11.4	80407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2013	m²	4625	R\$ 48,62	R\$ 62,36	R\$ 2.943,88	0,43 %
11.5	3347	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m²	137,50	R\$ 32,92	R\$ 41,45	R\$ 5.693,37	0,85 %
11.8	11805	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pedra de fiavel, galejo, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado: esmalte regularizador de base ou similar	m²	137,50	R\$ 102,82	R\$ 129,21	R\$ 17.798,37	2,65 %
11.7	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPOXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE AZE 3MM DE ESPESSURA	m²	68,73	R\$ 14,89	R\$ 18,73	R\$ 1.287,68	0,19 %
11.8	88549	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	20,00	R\$ 8,89	R\$ 11,18	R\$ 223,00	0,03 %
12			PISOS					R\$ 87.668,04	13,07 %
12.1	94894	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	68,73	R\$ 83,75	R\$ 105,45	R\$ 7.249,58	1,08 %
12.2	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	31,25	R\$ 45,65	R\$ 57,48	R\$ 4.640,25	0,70 %
12.3	92391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_FE	m²	81,25	R\$ 49,84	R\$ 62,75	R\$ 5.098,43	0,76 %
12.4	11798	ORSE	Piso em concreto simples desarmado, lã = 15 MPa, e = 7 cm, com laje em quadros 2,0x2,0m, para juntas de contração - tres lacos	m²	31,25	R\$ 48,74	R\$ 61,81	R\$ 1.537,81	0,22 %
12.5	17784	SEC	PISO TÁTIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR:25x25cm	m²	43,75	R\$ 257,11	R\$ 323,75	R\$ 14.164,08	2,11 %
12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 24 CM, ESPESSURA 5 CM. AF_10/2022	m²	93,75	R\$ 67,20	R\$ 84,81	R\$ 7.952,16	1,18 %
12.7	90810	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2020	M	6,13	R\$ 111,82	R\$ 140,89	R\$ 1.144,00	0,17 %
12.8	3212	ORSE	Colchão de areia	m²	7,50	R\$ 148,85	R\$ 149,85	R\$ 1.122,37	0,17 %
12.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	250,00	R\$ 48,66	R\$ 58,74	R\$ 14.885,00	2,19 %
12.10	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 50 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	200,00	R\$ 63,48	R\$ 105,11	R\$ 26.277,00	3,92 %
12.11	12436	ORSE	Rampa pedaleira para ciclistas de deficientes a passeio público, em concreto simples Fcd=20MPa, desarmado, pintado em vermelho. 02 dentes e piso tátil de alerta tátil/acústico.	un	8,00	R\$ 395,23	R\$ 435,97	R\$ 3.487,76	0,52 %
13			PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 108.300,94	16,14 %
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014	m²	1.808,00	R\$ 9,86	R\$ 12,03	R\$ 12.030,00	1,75 %
13.2	68415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_08/2014	m²	1.808,00	R\$ 3,22	R\$ 4,08	R\$ 4.080,00	0,60 %
13.3	88487	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.000,00	R\$ 16,10	R\$ 20,27	R\$ 20.270,00	3,02 %
13.4	88486	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.000,00	R\$ 28,74	R\$ 36,13	R\$ 36.130,00	5,39 %
13.5	2385	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA látex para exterior - cores decorativas	m²	1.000,00	R\$ 8,73	R\$ 8,47	R\$ 8.470,00	1,26 %
13.6	78488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	m²	500,00	R\$ 13,69	R\$ 17,22	R\$ 8.610,00	1,28 %
13.7	2388	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	500,00	R\$ 16,74	R\$ 21,07	R\$ 10.535,00	1,57 %
13.8	68486	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	200,00	R\$ 28,74	R\$ 36,13	R\$ 13.030,00	1,95 %
13.9	68487	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.000,00	R\$ 15,85	R\$ 19,95	R\$ 19.950,00	2,97 %
13.10	C1621	SENFR	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	100,00	R\$ 14,09	R\$ 18,77	R\$ 1.837,00	0,27 %
13.11	C4714	SENFR	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A ÓLEO EM CONCRETO	m²	4,00	R\$ 75,01	R\$ 84,32	R\$ 378,08	0,06 %
13.12	88486	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	500,00	R\$ 3,79	R\$ 4,77	R\$ 2.385,00	0,36 %

A presente proposta orçamentária importa o valor de R\$ 470.622,82 (Quatrocentos E Setenta MIL E Seiscentos E Vinte E Dois Reais E Oito Centavos).

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
ENGENHEIRA CIVIL CREA:1118788781
CPF 04774136336
RESPONSÁVEL TÉCNICO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:59:28 do dia 31/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2026.

Código de controle da certidão: **BB03.1030.9801.8A53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHA:	16
PROG:	4878/25
RUBRICA:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 172718/25

Data da

24/07/2025 09:30:44

Inscrição Estadual: 125504926

CPF/CNPJ: 29403541000142

Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



FOLHA:	14
PROC.:	4878/25
RUBRICA:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 068799/25

Data da

24/07/2025 09:31:40

Inscrição Estadual: 125504926

CPF/CNPJ: 29403541000142

Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

FOLHA:	18
PROC.:	4878/25
NUM.:	8

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.403.541/0001-42
Razão
Social: J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Endereço: - AV RAIMUNDO BARROS 6 / - / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/09/2025 a 25/10/2025

Certificação Número: 2025092604285037987122

Informação obtida em 07/10/2025 09:29:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br


PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
 GOVERNO DO POVO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
Nº. 0001229
Informações do Contribuinte

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
63841	J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	29.403.541/0001-42

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BARRIO
AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS	8	65715000	SERRA DOURADA
MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. SALA
LAGO DA PEDRA	MA		

NOME DO REQUERENTE	RECONHECIMENTO	OBSERVAÇÕES
J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	29.403.541/0001-42	
- VALIDADE DA CERTIDÃO		

Data de Emissão: 30/09/2025
Data de Validade: 29/12/2025

O contribuinte acima descrito, POSSUI DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA juntos a Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramodema.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramodema.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Certidão nº: 36678297/2025
Expedição: 30/06/2025, às 09:57:22
Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.403.541/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 25
PROC.: 4878/25
RUBRICA: 8

FLS. 687

CONTRATO Nº. 001 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3868/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO POR MEIO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, E A EMPRESA J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS – MA, por intermédio da Secretaria Municipal De Educação, Ciências E Tecnologia De Caxias - MA, CNPJ/MF: 06.082.820/0001-56, situada na Praça Dias Carneiro, 600, Centro, Caxias – MA, neste ato representado(a) pelo(a) Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologias, Sr. Adenilson Dias de Souza, portador do RG nº 1703674 SSP/MA e CPF/MF nº 282.895.523-00.

CONTRATADA: J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 29.403.541/0001-42, estabelecida na Avenida Raimundo Barros, nº 06, Quadra66, Serra Dourada, na cidade de Lago da Pedra- Estado do Maranhão, CEP: 65.715-000, Fone/Fax: (98) 97021-1010, E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com, neste ato representado pelo, Sr. Jefferson Mesquita Carneiro, brasileiro, portador do CPF nº 050.439.963-23 e da Carteira Nacional de Habilitação 05733970702 DETRAN-MA

Em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 386 de 22 de dezembro de 2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada em obras para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Educação, Ciências E Tecnologia De Caxias . Conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN D	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO O S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO O C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PES O (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 32.303,17	1,20 %
1.1	C4541	SEINF RA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	10,00	R\$ 335,12	R\$ 421,98	R\$ 4.219,80	0,16 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 42

PROC.: 4848/MS

RUBRICA: 0

CCF 688
FLS.

1.2	73859/02	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.750,00	R\$ 0,88	R\$ 1,10	R\$ 1.925,00	0,07 %
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1.750,00	R\$ 0,36	R\$ 0,45	R\$ 787,50	0,03 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	2.550,00	R\$ 2,92	R\$ 3,67	R\$ 9.358,50	0,35 %
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	62,50	R\$ 112,51	R\$ 141,67	R\$ 8.854,37	0,33 %
1.6	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,00	R\$ 56,85	R\$ 71,58	R\$ 7.158,00	0,27 %
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 185.899,16	6,92 %
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT O. AF_09/2023	m²	112,50	R\$ 52,78	R\$ 66,46	R\$ 7.476,75	0,28 %
2.2	022028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOÇÃO	U N	15,00	R\$ 764,72	R\$ 962,93	R\$ 14.443,95	0,54 %
2.3	024101	SBC	ELETRICIDADE- VERIFICAÇÃO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FEC HADA)	U N	10,00	R\$ 13,66	R\$ 17,20	R\$ 172,00	0,01 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 23
PROC.: 4878/21
RUBRICA: 8

FLS. 689

2.4	022613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	U N	7,00	R\$ 113,03	R\$ 142,32	R\$ 996,24	0,04 %
2.5	022732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m, SEM REMOCAO	U N	10,00	R\$ 287,37	R\$ 361,85	R\$ 3.618,50	0,13 %
2.6	3027	ORSE	Remoção de relé foto- elétrico em poste	un	12,00	R\$ 20,75	R\$ 26,12	R\$ 313,44	0,01 %
2.7	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	27,50	R\$ 851,95	R\$ 820,93	R\$ 22.575,5 7	0,84 %
2.8	020165	SBC	DEMOLICAO ALICERES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	m³	27,50	R\$ 541,03	R\$ 681,26	R\$ 18.734,6 5	0,70 %
2.9	022520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	125,0 0	R\$ 52,86	R\$ 66,56	R\$ 8.320,00	0,31 %
2.10	13224	ORSE	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN50mm	un	7,00	R\$ 57,24	R\$ 72,07	R\$ 504,49	0,02 %
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT O. AF_09/2023	m²	200,0 0	R\$ 1,76	R\$ 2,21	R\$ 442,00	0,02 %
2.12	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT O. AF_09/2023	m²	212,5 0	R\$ 2,51	R\$ 3,16	R\$ 671,50	0,03 %
2.13	C1064	SEINF RA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	175,0 0	R\$ 12,01	R\$ 15,12	R\$ 2.646,00	0,10 %
2.14	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	150,0 0	R\$ 16,92	R\$ 21,30	R\$ 3.195,00	0,12 %
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT O. AF_09/2023	M	500,0 0	R\$ 0,68	R\$ 0,85	R\$ 425,00	0,02 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 24

PROC.: 4878/16

RUBRICA: 6

FLS. 690

2.16	40	ORSE	Remoção de luminária	un	75,00	R\$ 12,32	R\$ 15,51	R\$ 1.163,25	0,04 %
2.17	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	37,00	R\$ 4,82	R\$ 6,06	R\$ 224,22	0,01 %
2.18	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	84,38	R\$ 15,31	R\$ 19,27	R\$ 1.625,90	0,06 %
2.19	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT O. AF_09/2023	m²	375,00	R\$ 10,61	R\$ 13,36	R\$ 5.010,00	0,19 %
2.20	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	60,00	R\$ 10,15	R\$ 12,78	R\$ 766,80	0,03 %
2.21	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	312,50	R\$ 64,25	R\$ 80,90	R\$ 25.281,25	0,94 %
2.22	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT O. AF_09/2023	m²	81,50	R\$ 3,29	R\$ 4,14	R\$ 337,41	0,01 %
2.23	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT O. AF_09/2023	m³	26,25	R\$ 530,51	R\$ 668,01	R\$ 17.535,26	0,65 %
2.24	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	60,20	R\$ 651,95	R\$ 820,93	R\$ 49.419,98	1,84 %
3			ESTRUTURAS					R\$ 341.169,23	12,70 %
3.1			INFRAESTRUTURA						



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 25
PROC.: 11878/MS
RUBRICA: 6

PLS. COL 691

3.1. 1	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m²	70,00	R\$ 655,69	R\$ 825,64	R\$ 57.794,8 0	2,15 %
3.1. 2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	32,50	R\$ 86,67	R\$ 109,13	R\$ 3.546,72	0,13 %
3.1. 3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	25,00	R\$ 95,39	R\$ 120,11	R\$ 3.002,75	0,11 %
3.1. 4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	177,5 0	R\$ 40,74	R\$ 51,29	R\$ 9.103,97	0,34 %
3.1. 5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	K G	37,50	R\$ 14,88	R\$ 18,73	R\$ 702,37	0,03 %
3.1. 6	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	32,50	R\$ 328,04	R\$ 413,06	R\$ 13.424,4 5	0,50 %
3.1. 7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	87,50	R\$ 55,90	R\$ 70,38	R\$ 6.158,25	0,23 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 26

PROC.: 4878/15

PUBLICA: 8

FLS. 692

3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	42,50	R\$ 827,08	R\$ 1.041,45	R\$ 44.261,62	1,65 %
3.1.9	94985	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	57,50	R\$ 469,04	R\$ 590,61	R\$ 33.960,07	1,26 %
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	102,50	R\$ 271,41	R\$ 341,75	R\$ 35.029,37	1,30 %
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	45,00	R\$ 446,75	R\$ 562,54	R\$ 25.314,30	0,94 %
3.2			SUPERESTRUTURA						
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10	m²	79,73	R\$ 27,76	R\$ 34,95	R\$ 2.786,38	0,10 %



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 71

PROC.: 4878/25

RECEBIDA: 27/07/2015

FLS. 015

			UTILIZAÇÕES. AF_12/2015						
3.2. 2	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	98,83	R\$ 102,26	R\$ 128,76	R\$ 12.724,7 0	0,47 %
3.2. 3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	K G	30,26	R\$ 15,72	R\$ 19,79	R\$ 596,74	0,02 %
3.2. 4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	K G	39,98	R\$ 14,82	R\$ 18,66	R\$ 745,93	0,03 %
3.2. 5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO	K G	17,74	R\$ 13,31	R\$ 16,75	R\$ 297,14	0,01 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

CCV
FLS. 699

FOLHA: 28
PROC.: 4878/25
RUBRICA: 0

			CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015							
3.2. 6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	28,75	R\$ 817,77	R\$ 1.029,7 3	R\$ 29.604,7 3	1,10 %	
3.2. 7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m³	21,58	R\$ 944,05	R\$ 1.188,7 4	R\$ 25.647,0 6	0,96 %	
3.2. 8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m³	42,72	R\$ 469,04	R\$ 590,61	R\$ 25.230,8 5	0,94 %	
3.2. 9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	32,88	R\$ 271,41	R\$ 341,75	R\$ 11.235,0 3	0,42 %	
4			ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO					R\$ 65.090,4 2	2,42 %	
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	m²	201,3 3	R\$ 52,57	R\$ 66,19	R\$ 13.325,7 0	0,50 %	



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS.

691

FOLHA:

PROC.:

RUBRICA:

			ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021						
4.2	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	27,00	R\$ 651,50	R\$ 820,36	R\$ 22.149,7 2	0,82 %
4.3	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	15,00	R\$ 132,63	R\$ 167,00	R\$ 2.505,00	0,09 %
4.4	C3970	SEINF RA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	150,0 0	R\$ 28,34	R\$ 35,68	R\$ 5.352,00	0,20 %
4.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	250,0 0	R\$ 56,31	R\$ 70,90	R\$ 17.725,0 0	0,66 %
4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	90,00	R\$ 2,94	R\$ 3,70	R\$ 333,00	0,01 %
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT O DO MATERIAL	m²	400,0 0	R\$ 7,35	R\$ 9,25	R\$ 3.700,00	0,14 %
5			COBERTURA					R\$ 88.047,5 2	3,28 %
5.1	C1078	SEINF RA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	600,0 0	R\$ 10,48	R\$ 13,19	R\$ 7.914,00	0,29 %
5.2	265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	237,5 0	R\$ 19,56	R\$ 24,62	R\$ 5.847,25	0,22 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 30
PROC.: 4878/11
RUBRICA: 696
FLS.

5.3	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	325,0 0	R\$ 48,70	R\$ 61,32	R\$ 19.929,0 0	0,74 %
5.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	112,5 0	R\$ 77,70	R\$ 97,83	R\$ 11.005,8 7	0,41 %
5.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	112,5 0	R\$ 23,62	R\$ 29,74	R\$ 3.345,75	0,12 %
5.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	275,0 0	R\$ 39,67	R\$ 49,95	R\$ 13.736,2 5	0,51 %
5.7	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM	m²	175,0 0	R\$ 66,01	R\$ 83,11	R\$ 14.544,2 5	0,54 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

CCM
FLS. 694

FOLHA: 31
PROC.: 4878/25
RUBRICA: ✓

			ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019						
5.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,00	R\$ 21,76	R\$ 27,40	R\$ 1.233,00	0,05 %
5.9	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,00	R\$ 109,85	R\$ 138,32	R\$ 4.841,20	0,18 %
5.10	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	2,27	R\$ 83,50	R\$ 105,14	R\$ 238,95	0,01 %
5.11	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	R\$ 143,27	R\$ 180,40	R\$ 5.412,00	0,20 %
6			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					R\$ 198.880, 42	7,41 %
6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,	U N	25,00	R\$ 866,12	R\$ 1.090,6 1	R\$ 27.265,2 5	1,02 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. **697**

FOLHA: **32**
PROC.: **4878/11**
RUBRICA: **0**

			80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019						
6.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	U N	37,00	R\$ 916,66	R\$ 1.154,2 5	R\$ 42.707,2 5	1,59 %
6.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATELITE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	U N	15,00	R\$ 983,42	R\$ 1.238,3 2	R\$ 18.574,8 0	0,69 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. 699

FOLHA: 33
PROC.: 4878/15
RUBRICA: 8

			INSTALAÇÃO. AF_12/2019						
6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	30,00	R\$ 363,85	R\$ 458,15	R\$ 13.744,50	0,51 %
6.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15,00	R\$ 419,33	R\$ 528,02	R\$ 7.920,30	0,29 %
6.6	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	112,50	R\$ 291,09	R\$ 366,54	R\$ 41.235,75	1,54 %
6.7	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	21,00	R\$ 304,52	R\$ 383,45	R\$ 8.052,45	0,30 %
6.8	1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m²	4,00	R\$ 1.437,47	R\$ 1.810,06	R\$ 7.240,24	0,27 %
6.9	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	38,50	R\$ 91,59	R\$ 115,33	R\$ 4.440,20	0,17 %
6.10	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR -	M	50,00	R\$ 6,87	R\$ 8,65	R\$ 432,50	0,02 %



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 34

PROC.: 48-18/15

RUBRICA:

FLS.

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019							
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	U N	30,00	R\$ 151,56	R\$ 190,84	R\$ 5.725,20	0,21 %	
6.12	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	U N	30,00	R\$ 104,41	R\$ 131,47	R\$ 3.944,10	0,15 %	
6.13	73736/0 01	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	U N	2,00	R\$ 91,55	R\$ 115,27	R\$ 230,54	0,01 %	
6.14	74047/0 02	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	U N	63,00	R\$ 23,51	R\$ 29,60	R\$ 1.864,80	0,07 %	
6.15	3149	ORSE	Película Insulfilm aplicada ou Similar	m²	200,0 0	R\$ 38,97	R\$ 49,07	R\$ 9.814,00	0,37 %	
6.16	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	8,25	R\$ 547,59	R\$ 889,52	R\$ 5.688,54	0,21 %	
7			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS					R\$ 167.778, 58	6,25 %	
7.1			PAISAGISMO							



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 35
PROC.: 4818/14
RUBRICA: 6

CC 1
ET 5

7.1.1	090004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M	89,70	R\$ 592,56	R\$ 746,15	R\$ 66.929,65	2,49 %
7.1.2	C3279	SEINFRA	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	0,00	R\$ 4,63	R\$ 5,83	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.3	C3283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	0,00	R\$ 3,47	R\$ 4,36	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.4	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	0,00	R\$ 19,14	R\$ 24,10	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.5	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	0,00	R\$ 940,97	R\$ 1.184,86	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	0,00	R\$ 1.025,38	R\$ 1.291,15	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.7	C1784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	0,00	R\$ 1,51	R\$ 1,90	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.8	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	0,00	R\$ 583,56	R\$ 734,81	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.9	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	0,00	R\$ 93,03	R\$ 117,14	R\$ 0,00	0,00 %
7.1.10	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	0,00	R\$ 121,45	R\$ 152,92	R\$ 0,00	0,00 %
7.2			ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
7.2.1	100820	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM	UN	0,00	R\$ 3.510,05	R\$ 4.419,85	R\$ 0,00	0,00 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

CCD 702
FLS.

FOLHA: 36
PROC.: 4878/15
RUBRICA: 0

			LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019						
7.2. 2	069010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	U N	0,00	R\$ 1.322,9 8	R\$ 1.665,8 9	R\$ 0,00	0,00 %
7.2. 3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	U N	0,00	R\$ 885,74	R\$ 1.115,3 2	R\$ 0,00	0,00 %
7.2. 4	133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	U N	0,00	R\$ 1.541,4 5	R\$ 1.940,9 9	R\$ 0,00	0,00 %
7.2. 5	134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	U N	0,00	R\$ 1.899,0 8	R\$ 2.391,3 2	R\$ 0,00	0,00 %
7.2. 6	135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE	U N	0,00	R\$ 2.239,5 9	R\$ 2.820,0 9	R\$ 0,00	0,00 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

CCF
FLS. 103

FOLHA: 31
PROC.: 4878/15
RUBRICA: 8

			MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE						
7.2. 7	101636	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	U N	0,00	R\$ 147,13	R\$ 185,26	R\$ 0,00	0,00 %
7.2. 8	101637	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	U N	0,00	R\$ 142,43	R\$ 179,34	R\$ 0,00	0,00 %
7.2. 9	136	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	U N	0,00	R\$ 1.432,3 4	R\$ 1.803,6 0	R\$ 0,00	0,00 %
7.3			SINALIZAÇÃO						
7.3. 1	069026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3000MM	U N	0,00	R\$ 307,80	R\$ 387,58	R\$ 0,00	0,00 %
7.3. 2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	U N	0,00	R\$ 103,33	R\$ 130,11	R\$ 0,00	0,00 %



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

CCL 104
FLS. _____
FOLHA: 38
PROC.: 4878/21
RUBRICA: _____

7.3.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	0,00	R\$ 128,86	R\$ 162,26	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.4	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	0,00	R\$ 197,63	R\$ 248,85	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.5	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA "PEDESTRES" 80x80cm	UN	0,00	R\$ 232,73	R\$ 293,05	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.6	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA "REGULAMENTACA O" 80x80cm	UN	0,00	R\$ 254,29	R\$ 320,20	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	0,00	R\$ 16,98	R\$ 21,38	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.8	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	0,00	R\$ 27,87	R\$ 35,09	R\$ 0,00	0,00 %
7.3.9	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	0,00	R\$ 12,10	R\$ 15,23	R\$ 0,00	0,00 %
7.4			ESTACIONAMENTO						
7.4.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	110,00	R\$ 65,75	R\$ 82,79	R\$ 9.106,90	0,34 %
7.4.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	KG	16,75	R\$ 11,93	R\$ 15,02	R\$ 251,58	0,01 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

CCL 105
FLS.

FOLHA: 39
PROC.: 4878/15
RUBRICA: ✓

			USO DE TELA Q-113. AF_09/2021						
7.4. 3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	220,2 0	R\$ 2,73	R\$ 3,43	R\$ 755,28	0,03 %
7.4. 4	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	82,50	R\$ 688,08	R\$ 866,43	R\$ 71.480,4 7	2,66 %
7.4. 5	160761	SBC	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	110,0 0	R\$ 35,10	R\$ 44,19	R\$ 4.860,90	0,18 %
7.4. 6	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	M	210,0 0	R\$ 53,27	R\$ 67,07	R\$ 14.084,7 0	0,52 %
7.4. 7	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	110,0 0	R\$ 0,12	R\$ 0,15	R\$ 16,50	0,00 %
7.4. 8	020010	SBC	REGULARIZAÇÃO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	m²	110,0 0	R\$ 0,70	R\$ 0,88	R\$ 96,80	0,00 %
7.4. 9	020012	SBC	REGULARIZAÇÃO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	m²	110,0 0	R\$ 1,42	R\$ 1,78	R\$ 195,80	0,01 %
8			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					R\$ 64.854,2 9	2,42 %
8.1			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						
8.1. 1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	137,5 0	R\$ 9,21	R\$ 11,59	R\$ 1.593,62	0,06 %



**PREFEITURA DE
CAXIAS**

Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. **CCD 706**

FOLHA: **40**

PROC.: **4878/25**

RUBRICA: **8**

			INSTALAÇÃO. AF_06/2022						
8.1. 2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	137,5 0	R\$ 4,65	R\$ 5,85	R\$ 804,37	0,03 %
8.1. 3	1144	ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	17,00	R\$ 12,36	R\$ 15,56	R\$ 264,52	0,01 %
8.1. 4	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	U N	17,00	R\$ 7,01	R\$ 8,82	R\$ 149,94	0,01 %
8.1. 5	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	U N	17,00	R\$ 8,73	R\$ 10,99	R\$ 186,83	0,01 %
8.1. 6	1176	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	17,00	R\$ 11,45	R\$ 14,41	R\$ 244,97	0,01 %
8.1. 7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	U N	17,00	R\$ 15,70	R\$ 19,76	R\$ 335,92	0,01 %
8.1. 8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA -	U N	20,00	R\$ 15,70	R\$ 19,76	R\$ 395,20	0,01 %



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. **CC 707**

FOLHA: **43**
PROC.: **4878/25**
RUBRICA: **8**

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022							
8.2			REGISTROS E OUTROS							
8.2. 1	C2158	SEINF RA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	U N	17,00	R\$ 53,79	R\$ 67,73	R\$ 1.151,41	0,04 %	
8.2. 2	5048	ORSE	Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	15,00	R\$ 728,99	R\$ 917,94	R\$ 13.769,1 0	0,51 %	
8.2. 3	1429	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	15,00	R\$ 1.662,8 8	R\$ 2.093,8 9	R\$ 31.408,3 5	1,17 %	
8.2. 4	1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	7,00	R\$ 1.650,7 2	R\$ 2.078,5 8	R\$ 14.550,0 6	0,54 %	
9			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 129.026, 19	4,80 %	
9.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC							
9.1. 1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,50	R\$ 18,66	R\$ 23,49	R\$ 293,62	0,01 %	
9.1. 2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	137,5 0	R\$ 23,46	R\$ 29,54	R\$ 4.061,75	0,15 %	
9.1. 3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	137,5 0	R\$ 23,58	R\$ 29,69	R\$ 4.082,37	0,15 %	



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. **CC 108**

FOLHA: **142**
PROC.: **4878/15**
RUBRICA: **8**

			INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022						
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	U N	17,00	R\$ 8,69	R\$ 10,94	R\$ 185,98	0,01 %
9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	U N	17,00	R\$ 25,39	R\$ 31,97	R\$ 543,49	0,02 %
9.2			CAIXAS E DIVERSOS						
9.2.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	9,00	R\$ 135,94	R\$ 171,17	R\$ 1.540,53	0,06 %
9.2.2	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	7,00	R\$ 6.912,79	R\$ 8.704,58	R\$ 60.932,06	2,27 %
9.2.3	1717	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00	R\$ 14.994,50	R\$ 18.881,07	R\$ 18.881,07	0,70 %
9.2.4	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 anéis h=0,50m cada padrão cehop	un	7,00	R\$ 4.344,13	R\$ 5.470,12	R\$ 38.290,84	1,43 %
9.2.5	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	U N	7,00	R\$ 12,55	R\$ 15,80	R\$ 110,60	0,00 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS.

FOLHA:

PROC.:

RUBRICA:

			SANITÁRIO. AF_08/2022						
9.2. 6	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	7,00	R\$ 11,79	R\$ 14,84	R\$ 103,88	0,00 %
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 164.816, 43	6,14 %
10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	U N	75,00	R\$ 30,76	R\$ 38,73	R\$ 2.904,75	0,11 %
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	U N	50,00	R\$ 34,35	R\$ 43,25	R\$ 2.162,50	0,08 %
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	U N	15,00	R\$ 43,65	R\$ 54,96	R\$ 824,40	0,03 %
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000, 00	R\$ 4,32	R\$ 5,43	R\$ 5.430,00	0,20 %
10.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000, 00	R\$ 5,94	R\$ 7,47	R\$ 7.470,00	0,28 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

COL 710
FLS.

FOLHA: 44
PROC.: 4818/25
RUBRICA: 6

10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.000,00	R\$ 8,95	R\$ 11,26	R\$ 11.260,00	0,42 %
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	450,00	R\$ 14,29	R\$ 17,99	R\$ 8.095,50	0,30 %
10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	300,00	R\$ 21,42	R\$ 26,97	R\$ 8.091,00	0,30 %
10.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	150,00	R\$ 24,33	R\$ 30,63	R\$ 4.594,50	0,17 %
10.10	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	45,00	R\$ 48,71	R\$ 61,33	R\$ 2.759,85	0,10 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

CC 411
FLS. _____

FOLHA: 45
PROC.: 4878/13
RUBRICA: 8

10.1 1	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	30,00	R\$ 87,13	R\$ 109,71	R\$ 3.291,30	0,12 %
10.1 2	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	15,00	R\$ 136,89	R\$ 172,37	R\$ 2.585,55	0,10 %
10.1 3	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO S MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	U N	7,00	R\$ 237,49	R\$ 299,04	R\$ 2.093,28	0,08 %
10.1 4	74131/0 04	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO S MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	U N	10,00	R\$ 306,05	R\$ 385,37	R\$ 3.853,70	0,14 %



**PREFEITURA DE
CAXIAS**

Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. **CC 412**

FOLHA: **46**
PROC.: **4878/21**
RUBRICA: **16**

10.1 5	74131/0 05	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBURIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICO S MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	U N	10,00	R\$ 352,40	R\$ 443,74	R\$ 4.437,40	0,17 %
10.1 6	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G- light ou similar	un	62,00	R\$ 61,16	R\$ 77,01	R\$ 4.774,62	0,18 %
10.1 7	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	62,00	R\$ 90,46	R\$ 113,90	R\$ 7.061,80	0,26 %
10.1 8	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	20,00	R\$ 72,32	R\$ 91,06	R\$ 1.821,20	0,07 %
10.1 9	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	22,00	R\$ 130,42	R\$ 164,22	R\$ 3.612,84	0,13 %
10.2 0	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	15,00	R\$ 247,33	R\$ 311,43	R\$ 4.671,45	0,17 %
10.2 1	C4394	SEINF RA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	U N	17,00	R\$ 241,22	R\$ 303,74	R\$ 5.163,58	0,19 %
10.2 2	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	U N	50,00	R\$ 114,52	R\$ 144,20	R\$ 7.210,00	0,27 %
10.2 3	C4984	SEINF RA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M,	U N	7,00	R\$ 114,57	R\$ 144,26	R\$ 1.009,82	0,04 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. **113**

FOLHA: **42**

PROC.: **488/25**

RUBRICA: **0**

			ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE						
10.2 4	C4987	SEINF RA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	U N	7,00	R\$ 115,52	R\$ 145,46	R\$ 1.018,22	0,04 %
10.2 5	C4988	SEINF RA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	U N	6,00	R\$ 116,76	R\$ 147,02	R\$ 882,12	0,03 %
10.2 6	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	U N	7,00	R\$ 118,11	R\$ 148,72	R\$ 1.041,04	0,04 %
10.2 7	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	U N	7,00	R\$ 119,76	R\$ 150,80	R\$ 1.055,60	0,04 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

CCF
FLS. 74

FOLHA: 48

PROC.: 9848/13

RUBRICA: 9

10.2 8	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	U N	12,00	R\$ 119,86	R\$ 150,92	R\$ 1.811,04	0,07 %
10.2 9	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	100,0 0	R\$ 125,32	R\$ 157,80	R\$ 15.780,0 0	0,59 %
10.3 0	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	50,00	R\$ 126,15	R\$ 158,84	R\$ 7.942,00	0,30 %
10.3 1	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	40,00	R\$ 126,98	R\$ 159,89	R\$ 6.395,60	0,24 %
10.3 2	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	15,00	R\$ 122,51	R\$ 154,26	R\$ 2.313,90	0,09 %
10.3 3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	U N	75,00	R\$ 129,35	R\$ 162,87	R\$ 12.215,2 5	0,45 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. 604
FOLHA: 149
PROC.: 4878/14
RUBRICA: 8

10.3 4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	U N	5,00	R\$ 130,08	R\$ 163,79	R\$ 818,95	0,03 %
10.3 5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	U N	7,00	R\$ 131,06	R\$ 165,03	R\$ 1.155,21	0,04 %
10.3 6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	U N	7,00	R\$ 132,02	R\$ 166,23	R\$ 1.163,61	0,04 %
10.3 7	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	U N	7,00	R\$ 133,01	R\$ 167,48	R\$ 1.172,36	0,04 %
10.3 8	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	U N	7,00	R\$ 133,98	R\$ 168,70	R\$ 1.180,90	0,04 %
10.3 9	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	U N	5,00	R\$ 134,77	R\$ 169,70	R\$ 848,50	0,03 %
10.4 0	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	U N	2,00	R\$ 135,74	R\$ 170,92	R\$ 341,84	0,01 %



PREFEITURA DE
CAXIAS

Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS.

FOLHA:

PROC.:

RUBRICA:

10.4 1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	U N	15,00	R\$ 132,43	R\$ 166,75	R\$ 2.501,25	0,09 %
11			REVESTIMENTOS					R\$ 163.367, 00	6,08 %
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	550,0 0	R\$ 4,05	R\$ 5,09	R\$ 2.799,50	0,10 %
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	550,0 0	R\$ 29,82	R\$ 37,54	R\$ 20.647,0 0	0,77 %
11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM	m²	550,0 0	R\$ 39,17	R\$ 49,32	R\$ 27.126,0 0	1,01 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. **CC 17**

FOLHA: **51**
PROC.: **4878/15**
RUBRICA: **8**

			EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014						
11.4	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	185,0 0	R\$ 49,52	R\$ 62,35	R\$ 11.534,7 5	0,43 %
11.5	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	550,0 0	R\$ 32,92	R\$ 41,45	R\$ 22.797,5 0	0,85 %
11.6	11808	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	550,0 0	R\$ 102,62	R\$ 129,21	R\$ 71.065,5 0	2,65 %
11.7	ED- 17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPOXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	275,0 0	R\$ 14,88	R\$ 18,73	R\$ 5.150,75	0,19 %
11.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	200,0 0	R\$ 8,88	R\$ 11,18	R\$ 2.236,00	0,08 %
12			PISOS					R\$ 352.858, 14	13,1 4 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. **CC 418**

FOLHA: **52**
PROC.: **48.8/21**
RUBRICA: **8**

12.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	275,0 0	R\$ 83,75	R\$ 105,45	R\$ 28.998,7 5	1,08 %
12.2	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ O, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	325,0 0	R\$ 45,65	R\$ 57,48	R\$ 18.681,0 0	0,70 %
12.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	325,0 0	R\$ 49,84	R\$ 62,75	R\$ 20.393,7 5	0,76 %
12.4	11798	ORSE	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	125,0 0	R\$ 46,71	R\$ 58,81	R\$ 7.351,25	0,27 %
12.5	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL	m²	175,0 0	R\$ 257,11	R\$ 323,75	R\$ 56.656,2 5	2,11 %



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS.

FOLHA:

PROC.:

RUBRICA:

			EM BORRACHA COR 25x25cm						
12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	375,0 0	R\$ 67,20	R\$ 84,61	R\$ 31.728,7 5	1,18 %
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,50	R\$ 111,82	R\$ 140,80	R\$ 4.576,00	0,17 %
12.8	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	30,00	R\$ 118,85	R\$ 149,65	R\$ 4.489,50	0,17 %
12.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.000, 00	R\$ 46,65	R\$ 58,74	R\$ 58.740,0 0	2,19 %
12.1 0	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.000, 00	R\$ 83,48	R\$ 105,11	R\$ 105.110, 00	3,91 %
12.1 1	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	37,00	R\$ 346,23	R\$ 435,97	R\$ 16.130,8 9	0,60 %
13			PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 674.267, 82	25,1 1 %
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA	m²	4.000, 00	R\$ 9,56	R\$ 12,03	R\$ 48.120,0 0	1,79 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. COL 720

FOLHA: 54
PROJ: 4878/15
RUBRICA: 8

			EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014						
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.000, 00	R\$ 3,22	R\$ 4,05	R\$ 16.200,0 0	0,60 %
13.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000, 00	R\$ 16,10	R\$ 20,27	R\$ 81.080,0 0	3,02 %
13.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000, 00	R\$ 28,74	R\$ 36,18	R\$ 144.720, 00	5,39 %
13.5	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	4.000, 00	R\$ 6,73	R\$ 8,47	R\$ 33.880,0 0	1,26 %
13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.000, 00	R\$ 13,68	R\$ 17,22	R\$ 34.440,0 0	1,28 %
13.7	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	2.000, 00	R\$ 16,74	R\$ 21,07	R\$ 42.140,0 0	1,57 %
13.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.000, 00	R\$ 28,74	R\$ 36,18	R\$ 72.360,0 0	2,69 %
13.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM	m²	4.000, 00	R\$ 15,85	R\$ 19,95	R\$ 79.800,0 0	2,97 %



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS.

FOLHA: 55

PROC.: 9848/21

RUBRICA: 0

			PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023						
13.1 0	C1621	SEINF RA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	U N	400,0 0	R\$ 14,59	R\$ 18,37	R\$ 7.348,00	0,27 %
13.1 1	C4714	SEINF RA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	16,00	R\$ 75,07	R\$ 94,52	R\$ 1.512,32	0,06 %
13.1 2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.000, 00	R\$ 3,79	R\$ 4,77	R\$ 9.540,00	0,36 %
13.1 3	12777	ORSE	Pintura de Letras - leiteiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	800,0 0	R\$ 13,88	R\$ 17,47	R\$ 13.976,0 0	0,52 %
13.1 4	12487	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.000, 00	R\$ 3,84	R\$ 4,83	R\$ 19.320,0 0	0,72 %
13.1 5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	400,0 0	R\$ 55,64	R\$ 70,06	R\$ 28.024,0 0	1,04 %
13.1 6	C1039	SEINF RA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	200,0 0	R\$ 28,96	R\$ 36,46	R\$ 7.292,00	0,27 %
13.1 7	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,0 0	R\$ 5,64	R\$ 7,10	R\$ 1.952,50	0,07 %
13.1 8	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	225,0 0	R\$ 39,19	R\$ 49,34	R\$ 11.101,5 0	0,41 %



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS.

FOLHA:

PROC.:

RUBRICA:

R\$

13.1 9	13351	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m²	675,0 0	R\$ 23,32	R\$ 29,36	19.818,0 0	0,74 %
13.2 0	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	50,00	R\$ 26,11	R\$ 32,87	R\$ 1.643,50	0,06 %
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					R\$ 50.595,8 7	1,88 %
14.1	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	10,00	R\$ 462,64	R\$ 582,55	R\$ 5.825,50	0,22 %
14.2	13115	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	22,50	R\$ 728,97	R\$ 917,91	R\$ 20.652,9 7	0,77 %
14.3	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	10,00	R\$ 225,85	R\$ 284,39	R\$ 2.843,90	0,11 %
14.4	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	10,00	R\$ 410,90	R\$ 517,40	R\$ 5.174,00	0,19 %
14.5	3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	10,00	R\$ 154,27	R\$ 194,25	R\$ 1.942,50	0,07 %
14.6	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60,	un	10,00	R\$ 1.124,2 9	R\$ 1.415,7 0	R\$ 14.157,0 0	0,53 %



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

CCF
FLS. 729

FOLHA: 57
PROC.: 4818/21
RUBRICA: 8

			com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada.						
15			LIMPEZA FINAL DE OBRAS					R\$ 6.380,00	0,24 %
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.750,00	R\$ 1,85	R\$ 2,32	R\$ 6.380,00	0,24 %
								Total sem BDI	R\$ 2.132.562,13
								Total do BDI	R\$ 552.760,11
								Total Geral	R\$ 2.685.322,24

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura e encerramento em 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 2.685.322,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais)**

3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, conforme classificação abaixo:

05.13.12.361.0009.1031.0000 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES
05.13.12.365.0009.1113.0000 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice do mês anterior ao pagamento da parcela.



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA**

FLS.	724
FOLHA:	58
PROC.	4878/21
RUBRICA:	

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de dias úteis.

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10.1. Para fins de cumprimento do Art. 117, §1º, §2º e §3º da Lei nº 14.133/2021, e do item 5. do Termo de Referência o CONTRATANTE, designa um servidor como fiscal de contrato.

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. 725

FOLHA: 59
PROC.: 1878/15
RESOLUÇÃO: 2

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

- 13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;**
- 13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;**
- 13.4.3. Indenizações e multas.**

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

- 14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;**
- 14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.**

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FLS. **726**

FOLHA: **160**
PROC.: **4878/13**
RUBRICA: **0**

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Caxias – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

Caxias(MA) 30 de Setembro

de 2025

Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologias,
Sr. Adenilson Dias de Souza
CONTRATANTE

JR
CONSTRUTORA
E SERVIÇOS
LTDA
CNPJ: 09.001.142
000142

JEFFERSON
MESQUITA
CARNEIRO
CPF: 5043996823

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Sr. Jefferson Mesquita Carneiro
CONTRATADA



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais

FLS. 727

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

FOLHA: 61

PROC.: 4878/25

RUBRICA: B

ESPÉCIE: CONTRATO Nº. 001 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3868/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 06.082.820/0001-56 E A EMPRESA J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 29.403.541/0001-42

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS-MA

VALOR: R\$ 2.685.322,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)

VIGÊNCIA: INÍCIO: 30/09/2025 E TÉRMINO: 30/09/2026

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.13.12.361.0009.1031.0000 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES
05.13.12.365.0009.1113.0000 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES**

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: SR. ADENILSON DIAS DE SOUZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS; PELO CONTRATADO SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, REPRESENTANTE DA EMPRESA: J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CAXIAS - MA, 30 DE SETEMBRO DE 2025



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA**

FOLHA:	62
PROC.:	4878/21
RUBRICA:	6618
FLS.	428

TERMO DE APOSTILAMENTO

A Prefeitura Municipal de Caxias - MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia, inscrita no CNPJ nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 600, Centro, Caxias - MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologias, Sr. Adenilson Dias de Souza, portador do RG nº 1.703.674 SSP/MA e CPF nº 282.895.523-00, com fundamento no art. 140, §1º, da Lei nº 14.133/2021, resolve apostilar o Contrato nº 001/2025, firmado com a empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, tendo em vista a necessidade de correção do número do processo administrativo e inclusão de dotações orçamentárias, conforme segue:

I - DA CORREÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Onde se lê:

Processo Administrativo nº 3868/2025,

Leia-se:

Processo Administrativo nº 3744/2025.

II - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ficam incluídas as seguintes dotações orçamentárias vinculadas à execução do contrato:

- 05.13.12.361.0009.1031.0000 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- 05.13.12.365.0009.1113.0000 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- 05.07.12.361.0070.117.0000 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- 27.11.04.122.0015.2043.0000 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 27.11.04.122.0006.1010.0000 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- 05.07.12.361.0009.2023.0000 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 05.07.12.365.0009.2026.0000 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 05.07.12.365.0009.1100.0000 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- 05.07.12.361.0009.1006.0000 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
- 05.13.12.361.0009.2048.0000 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- 05.13.12.365.0009.2051.0000 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

III - DO OBJETO

Permanece inalterado o objeto do contrato, qual seja, a contratação de empresa especializada em obras para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos, visando atender às



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA**

FOLHA:	63
PROC.:	48-8/05
RUBRICA:	8
FLS.	CCF 729

necessidades da **Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Caxias - MA**, conforme Termo de Referência integrante do Edital.

IV - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Caxias - MA, 01 de outubro de 2025.


ADENILSON DIAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologias
CPF nº 282.895.523-00



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA



FOLHA: 01
PROC.: 4878/25
RUBRICA:

TERMO DE APOSTILAMENTO

A Prefeitura Municipal de Caxias – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia, inscrita no CNPJ nº 06.082.820/0001-56, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 600, Centro, Caxias – MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologias, Sr. Adenilson Dias de Souza, portador do RG nº 1.703.674 SSP/MA e CPF nº 282.895.523-00, com fundamento no art. 140, §1º, da Lei nº 14.133/2021, resolve apostilar o Contrato nº 001/2025, firmado com a empresa J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, tendo em vista a necessidade de correção do número do processo administrativo e inclusão de dotações orçamentárias, conforme segue:

I – DA CORREÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Onde se lê:

Processo Administrativo nº 3868/2025,

Leia-se:

Processo Administrativo nº 3744/2025.

II – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ficam incluídas as seguintes dotações orçamentárias vinculadas à execução do contrato:

1. 05.13.12.361.0009.1031.0000 – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
2. 05.13.12.365.0009.1113.0000 – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
3. 05.07.12.361.0070.117.0000 – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
4. 27.11.04.122.0015.2043.0000 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
5. 27.11.04.122.0006.1010.0000 – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
6. 05.07.12.361.0009.2023.0000 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
7. 05.07.12.365.0009.2026.0000 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
8. 05.07.12.365.0009.1100.0000 – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
9. 05.07.12.361.0009.1006.0000 – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
10. 05.13.12.361.0009.2048.0000 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
11. 05.13.12.365.0009.2051.0000 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

III – DO OBJETO

Permanece inalterado o objeto do contrato, qual seja, a contratação de empresa especializada em obras para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos, visando atender às



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA**

FOLHA: 65
PROC.: 4878/15
RUBRICA: 8

CCL
FLS. 171

necessidades da **Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Caxias – MA**, conforme Termo de Referência integrante do Edital.

IV – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Caxias – MA, 01 de outubro de 2025.



ADENILSON DIAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologias
CPF nº 282.895.523-00

FOLHA:	66
PROC.:	4878/13
RUBRICA:	

Processo nº 04878/2025

À Comissão Central de Licitação, para as devidas providencias

Caxias-MA, 17/10/2025


Eduardo José da S. Medeiros
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 12795-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO 04878/2025.

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO, APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Ao

Ilmo. Sr.

Presidente da Comissão Central de Licitação CCL

Senhor Presidente,

Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, **AUTORIZO**, Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar procedimento licitatório conforme solicitação expressa no Processo Administrativo supra.

APROVO o Termo de Referência anexado aos autos do Processo em epígrafe.

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as despesas especificadas no Processo Administrativo acima identificado possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

SOLICITO ainda que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislações vigentes.

Caxias – MA, 17 de outubro de 2025.

Atenciosamente,


Adenilson Dias de Souza

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA



Processo nº 048782025

A

Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária, para
dotação e autorização.

Atenciosamente,

Torquato Coutinho Baêta
Matrícula: 27694-3

Caxias – MA, 17 de outubro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

06082820000158

Exercício:

2025



Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA
Proj/Ativ: OUTRAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-DECISÃO JUDICIAL

Dotação: 12.361.0070.1117.0000 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo R\$: 4.062.062,45


Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-M/A

Caxias-MA, 17/10/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

06062820000156

Exercício:

2025



Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº ____/____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB.
Proj/Ativ: CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS
Dotação: 12.361.0009.1031. 0000. 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo R\$: 2.850.000,00

João Marcos dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 17/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

06062820000156

Exercício:

2025



Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº _____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Proj/Ativ: MANUT.E FUNC. DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Dotação: 04.122.0015.2043.0000 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo R\$: 153.946,36


Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 17/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

06082820000156

Exercício:

2025



Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº ____/____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Proj/Ativ: CONST.AMPL.RECUP.DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Dotação: 04.122.0006.1010.0000 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo R\$: 88.488,47


Joaci Nery dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 17/10/2025


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

06082820000156

Exercício:

2025



Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº ____/____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA


Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA

Proj/Ativ: MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação: 12.361.0009.2023.0000 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo R\$: 1.279.898,70


Joaci Henriques Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 17/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

08082820000156

Exercício:

2025



Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº ____/____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA

Proj/Ativ: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

Dotação: 12.365.0009.2026.0000 3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo R\$: 500.000,00


Joaci Soares dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 17/10/2025


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

08082820000156

Exercício:

2025



Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº ____/____.


Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA
Proj/Ativ: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Dotação: 12.365.0009.1100.0000 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo R\$: 1.000.000,00


Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-M/A

Caxias-MA, 17/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600-CENTRO

06082820000156

Exercício:

2025



Página 1

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo nº ____/____.


Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA
Proj/Ativ: CONST. AMPL. REC.E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS

Dotação: 12.361.0009.1006.0000 4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo R\$: 3.000.000,00


Joaci Nery dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 17/10/2025



PROCESSO ADMINISTRATIVO N 04878/2025

APROVAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Ao
Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão de Contratação

Senhor Presidente,

Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21 e alterações, **APROVO** os procedimentos até aqui realizados e **AUTORIZO**, Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de formalizar termo aditivo conforme solicitação expressa no Processo Administrativo supracitado.

Na qualidade de ordenador de despesas desta unidade, **DECLARO**, nos termos do Art. 105 e Art. 150 da Lei 14.133/2021, que a despesa abaixo identificada tem adequação e disponibilidade de créditos orçamentários para pagamento da(s) despesa(s) contratual(is) que venha ocorrer, os quais encontram-se dispostos no Quadro Detalhado de Despesa, extraídas da Lei Orçamentária Anual (LOA), em consonância Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), compatível com o Plano Plurianual (PPA).

DECLARO ainda que a(s) despesa(s) preenche(em) os requisitos exigidos no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

DETERMINO que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 14.133/21, e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislações vigentes.

Caxias, 17/10/2025

OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração,
Finanças, Planejamento e Gestão
Fazendária



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS, PLANEJAMENTO
E GESTÃO FAZENDÁRIA




Processo n. 04878/2025

A
Comissão Central de Licitações

Encaminhamos processo supracitado, para as devidas providências.

Caxias, 17/10/2025


OTHOW LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Fazendária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA

CNPJ: 06.082.820/0001-56 / Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA
(99) 3521-3025/3244 / e-mail: fazenda@caxias.ma.gov.br



1. DO RELATÓRIO

A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO solicitou análise no sentido de opinar acerca da possibilidade do presente termo aditivo em **24,97%** (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento) do quantitativo do Contrato nº 001, da ata de registro de preços nº022/2024, da concorrência eletrônica nº 001/2024 oriundo do Processo Administrativo n.º 3744/2024, celebrado com a empresa **J.R. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA** que tem por objeto a contratação de empresa especializada em obras para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação Ciência e Tecnologia do Município de Caxias – MA, anexado ao processo encontram-se:

- a) Ofício nº 2676/2025-GAB SEMECT, datado de 17 de outubro de 2025, assinado pelo Sr. Adenilson Dias de Sousa, Secretário Municipal de Educação Ciência e Tecnologia;
- b) Ofício interno nº966/2025, datado de 15 de outubro de 2025, assinado pelo Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino, Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública;
- c) Parecer Técnico, datado de 14 de outubro de 2025, assinado pelo Sr. Samuel Costa de Sousa, Engenheiro Civil;
- d) Solicitação de aditivo pela empresa Jr Construtora, assinado pelo Sr. Jeferson Mesquita Carneiro, representante legal da empresa, datado de 13 de outubro de 2025;
- e) Certidões negativas de débitos da empresa;
- f) Cópia do Contrato nº 001, da ata de registro de preços nº022/2024, da concorrência eletrônica nº 001/2024 oriundo do Processo Administrativo n.º 3744/2024;



- g) Termo de Apostilamento assinado pelo Sr. Adenilson Dias de Sousa, datado de 01 de outubro de 2025;
- h) Dotações Orçamentárias assinadas pelo Sr. Joaci Neres de Sousa, datado de 17 de outubro de 2025;
- i) Autorização Orçamentária e Financeira, datada de 17 de outubro de 2025 e assinada pelo Sr. Adenilson Dias de Sousa, Secretário Municipal de Educação Ciência e Tecnologia;

É o breve relatório. Passo a opinar.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

A Secretaria responsável justifica a necessidade do presente aditamento, referente ao Contrato nº 001, da ata de registro de preços nº022/2024, da concorrência eletrônica nº 001/2024 oriundo do Processo Administrativo n.º 3744/2024, essa autarquia responsável justifica a necessidade do presente aditamento; *"se dá em decorrência da necessidade do aumento dos quantitativos de alguns itens, podendo se destacar as etapas: serviços preliminares, demolições e retiradas, aço e concreto das fundações e superestruturas, alvenaria, divisórias e forro, cobertura, esquadrias e acessórios, serviços de urbanização, instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, revestimentos, pisos, pinturas e acabamentos, louças acessórios e metais e limpeza final de obras; detalhados conforme planilha de aditivo anexa. Observa-se que o aumento nos quantitativos dos itens na planilha original é necessário para continuidade dos serviços de reforma e manutenções nos prédios e logradouros públicos e não transfigura o objeto contratado". (sic)*

Portanto, objetivando o princípio da economia processual e ainda a necessidade de continuação dos serviços, e levando em consideração a demanda superior à prevista no plano anual, ocasionando ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO CONTRATUAL, conforme artigo 124, alínea "b" da lei 14133/2021", tem-se o presente termo aditivo em **24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento)** do quantitativo, durante a vigência do respectivo contrato, com início a partir de sua assinatura, tudo em conformidade com o disposto do art. 124, inciso I, e do artigo 125 caput da Lei nº 14.133/2021.

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre as partes em consonância com a Lei de Licitações prevê a possibilidade solicitada, vejamos:



Art.124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;


c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou a decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Entretanto, deve-se salientar que o art. 125, menciona uma limitação de acréscimo, a esta possibilidade, vejamos:

Art 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, serviços ou nas compras e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de **50% (cinquenta por cento)**.

Assim, ressalta-se que, a solicitação do termo aditivo pelas razões elencadas, encontra-se devidamente justificado, bem como atendidos os princípios da



legalidade e da economicidade, em razão dos quais se procede ao presente aditamento do contrato supracitado. Conforme disposto em anexo ao processo em epígrafe.

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, **OPINA-SE** pela possibilidade de realização do presente termo aditivo em 24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento) do quantitativo do Contrato nº 001, da ata de registro de preços nº022/2024, da concorrência eletrônica nº 001/2024 oriundo do Processo Administrativo n.º 3744/2024, uma vez que a situação concreta estar devidamente justificada, nos termos do art. 124, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, presente no Contrato Inicial, mas apenas depois de verificada a regularidade fiscal da contratada.

Este é o parecer **OPINATIVO**, salvo melhor juízo, que se submete à apreciação e autorização superior.

Caxias/MA, 20 de outubro de 2025.

Ely Carlos Rodrigues Chaves
Assessoria Jurídica da Comissão Central de Licitação
OAB/MA 29.749



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:59:28 do dia 31/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2026.

Código de controle da certidão: **BB03.1030.9801.8A53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

NR. 0001228

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL		
CODIGO C.M.C. 63841	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL) J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 29.403.541/0001-42

ENDEREÇO DO CONTRIBUÍVEL		
LOGRADOURO AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS	NÚMERO 6	Nº DO CEP 65715000
MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA	UF MA	BARRIO SERRA DOURADA
		APTO. / SALA

J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	29.403.541/0001-42
ASSINATURA DO CONTRIBUÍVEL	

Data de Emissão: 09/12/2023

Data de Validade: 29/12/2023

O contribuinte acima descrito, POSSUI DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa juntos a Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramodema.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramodema.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.403.641/0001-42 MATRIZ

DATA DE ABERTURA 10/01/2018

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

NOME EMPRESARIAL JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JR CONSTRUTORA

PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de privacidade 42.22-7-02 - Obras de impermeabilização 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-8-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-8-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de construções e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e iluminação em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV RAIMUNDO BARROS

NÚMERO
6

COMPLEMENTO
QUADRA 66

CEP
65.715-000

BAIRRO/DISTRITO **SERRA DOURADA**

MUNICÍPIO **LAGO DA PEDRA**

UF **MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8551-5115

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *********

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**

DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *********

DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2025** às **17:13:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.403.541/0001-42 MATRIZ

DATA DE ABERTURA 10/01/2018

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

NOME EMPRESARIAL JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e conjuntos de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificadas acima 47.44-0-99 - Comércio de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - localização de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipais 49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipais, interestaduais e internacionais 49.29-9-99 - Outros transportes de passageiros não especificados anteriormente 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV RAIMUNDO BARROS

NÚMERO 8

COMPLEMENTO QUADRA 66

CEP **65.715-000**

BAIRRO/DISTRITO **SERRA DOURADA**

MUNICÍPIO **LAGO DA PEDRA**

UF **MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO **JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM**

TELEFONE **(99) 8551-5115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *********

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**

DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *********

DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2025** às **17:13:21** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.403.541/0001-42 MATRIZ

DATA DE ABERTURA **10/01/2018**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

NOME EMPRESARIAL JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Localização de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutores 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO **AV RAIMUNDO BARROS**

NÚMERO **6**

COMPLEMENTO **QUADRA66**

CEP **65.715-000**

BAIRRO/DISTRITO **SERRA DOURADA**

MUNICÍPIO **LAGO DA PEDRA**

UF **MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO **JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM**

TELEFONE **(99) 8551-5115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**

DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ***

DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/07/2025 às 17:13:21 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 29.403.541/0001-42**Razão Social:** J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**Endereço:** - AV RAIMUNDO BARROS 6 / - / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/10/2025 a 13/11/2025**Certificação Número:** 2025101501325037987108**Informação obtida em** 20/10/2025 08:33:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 095102/25

Data da

09/10/2025 10:05:04

Inscrição Estadual: 125504926

CPF/CNPJ: 29403541000142

Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 302475/25

Data da

09/10/2025 10:03:46

Inscrição Estadual: 125504926

CPF/CNPJ: 29403541000142

Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/01/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

FLS. 97

CFL

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

063841 - J R CONSTRUTORA

Nº CPF / CNPJ

29.403.541/0001-42

NOME EMPRESARIAL

J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

DATA ABERTURA

10/01/2018

LOGRADOURO

AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS

Nº IMÓVEL

6

NOME BAIRRO

SERRA DOURADA

Nº CEP

65715000

EDIFÍCIO

APTO / SALA

MUNICÍPIO - UF

LAGO DA PEDRA / MA

OBSERVAÇÕES

OBS.:

COMPLEMENTO

QUADRA 66

CNAE - ATIVIDADE

4120-4/00

HORÁRIO NORMAL:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

HORÁRIO ESPECIAL:

IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3821-1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERICIOSOS
4211-1/02 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVÁRIAS E AEROPORTOS
4221-9/02 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE GÁS, VAPOR E AR-CONDICIONADO
4392-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4399-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
4312-8/00 PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO
4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES
4391-6/00 OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS

4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/03 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-7/02 OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322-3/01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO E CLIMATIZAÇÃO
4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E PAREDES
4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-4/09 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4396-1/02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS DE APOIO
4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Erick Henrique Alves Silva
Secretário Municipal de Arrecadação e Tributos

Obs:



Data Emissão: 09/06/2025

Vencimento: 31/12/2025

EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Certidão nº: 36678297/2025
Expedição: 30/06/2025, às 09:57:22
Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.403.541/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Visar aqui é bom demais!

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA**



**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 022/2024 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04878/2025
BASE LEGAL: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021
TIPO: Aditivo de Valor**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE CAXIAS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, E A EMPRESA J R
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS – MA, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Caxias, inscrita no CNPJ sob o nº
06.082.820/0001-56, situada na Praça Dias Carneiro, nº 600, Centro, Caxias – MA, neste ato
representada por seu Secretário Municipal, Sr. Adenilson Dias de Souza, portador do RG nº
1.703.674 SSP/MA e CPF nº 282.895.523-00.

CONTRATADA: J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
29.403.541/0001-42, com sede na Avenida Raimundo Barros, nº 06, Quadra 66, Bairro Serra
Dourada, Lago da Pedra – MA, CEP 65.715-000, telefone (98) 97021-1010, e-mail:
jrconstrutora.eng@gmail.com, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. Jefferson
Mesquita Carneiro, portador do CPF nº 050.439.963-23 e CNH nº 05733970702 DETRAN-MA.

As partes acima identificadas resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo ao Contrato Administrativo**, com fundamento na **Lei Federal nº 14.133/2021**, nos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, bem como nas demais normas pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo o **acréscimo de 24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento)** ao valor contratual, referente à **contratação de empresa especializada em obras para reforma de prédios e logradouros públicos**, visando atender às necessidades da **Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia de Caxias**, conforme previsão contida na Cláusula Sétima do contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor global do contrato, após o presente aditivo, passa a ser de **R\$ 670.622,62** (seiscentos e setenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), correspondendo a um acréscimo de **24,97% (vinte e quatro vírgula noventa e sete por cento)** sobre o valor inicial, nos



**PREFEITURA DE
CAXIAS**
Viver aqui é bom demais!

**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA**



termos do art. 125, inciso I, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021, que autoriza alterações quantitativas e qualitativas dentro dos limites legais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

- 05.13.12.361.0009.1031.0000 – 4.4.90.51.00 – **Obras e Instalações**
- 05.07.12.361.0070.1117.0000 – 4.4.90.51.00 – **Obras e Instalações**
- 27.11.04.122.0015.2043.0000 – 3.3.90.39.00 – **Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**
- 27.11.04.122.0006.1010.0000 – 4.4.90.51.00 – **Obras e Instalações**

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original que não foram modificadas por este instrumento, permanecendo plenamente válidas e eficazes.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Caxias – MA, 21 de OUTUBRO de 2025.


Sr. Adenilson Dias de Souza
Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia
CONTRATANTE

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA:2940354180 0142	Assinado de forma digital por JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTD/29403541800142 Data: 2025.10.21 16:39:42 -03'00'	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043 996323	Assinado de forma digital por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323 Data: 2025.10.21 16:39:50 -03'00'
---	---	---	--

Sr. Jefferson Mesquita Carneiro
Representante Legal da J R Construtora e serviços Ltda
CONTRATADA



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!



SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA

ESPÉCIE: 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001 DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE CAXIAS, ESTADO DO MARANHÃO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº. 06.082.820/0001-56 E A EMPRESA J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ: 29.403.541/0001-42

OBJETO: TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 24,97% (VINTE QUATRO E NOVENTA E SETE POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE CAXIAS

VALOR: R\$ 670.622,62 (SEISCENTOS E SETENTA MIL, SEISCENTOS E VINTE DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- 05.13.12.361.0009.1031.0000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- 05.07.12.361.0070.1117.0000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
- 27.11.04.122.0015.2043.0000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
- 27.11.04.122.0006.1010.0000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: SR. ADENILSON DIAS DE SOUZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS; PELO CONTRATADO: SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 050.439.963-23, REPRESENTANTE DA EMPRESA J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CAXIAS - MA, 21 DE OUTUBRO DE 2025.